

----- Réseau de distribution en restriction d'usage -----

POURCENTAGE DE CONFORMITE BACTERIOLOGIQUE

67,9 %

Nb de mesures : 28
Nb de conformités : 19

Eau produite : 54,5 % Nb de mesures : 11
Nb de conformités : 6

Eau distribuée : 76,5 % Nb de mesures : 17
Nb de conformités : 13

Prise en compte des prélèvements réalisés à partir de l'année 2015 jusqu'à l'année 2020

Bactériologie : Eau de mauvaise qualité.

Dureté : Eau très peu calcaire

Conductivité : Eau très peu minéralisée

Nitrates : Eau de très bonne qualité

LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION

DISTRIBUTION
VERRIERES

LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT AU CALCUL DES RESULTATS

MASCHAMBAUD
VERRIERES

BACTERIOLOGIE

Entéro-coques	Esché-richia coli	Coliformes totaux
n/(100mL)	n/(100mL)	n/(100mL)

CHIMIE

pH	Conductivité	Amonium	Nitrites	Nitrates	TAC	Dureté	Turbidité
unité pH	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	°f	°f	NFU

% de conformité par paramètre
Nombre de mesures
Maximum
Mimimum
Moyenne
Ecart type

75,0 %	71,4 %	32,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %			89,3 %
28	28	28	28	28	28	12	11	1	11	28
48,0	48,0	48,0	7,2	145,0	0,0	0,0	12,3	1,1	2,2	1,5
0,0	0,0	0,0	6,0	59,0	0,0	0,0	5,1	1,1	1,6	0,0
6,5	2,9	3,4	6,5	68,6	0,0	0,0	7,0	1,1	1,9	0,4
14,5	9,9	9,8	0,3	15,7	0,0	0,0	2,3		0,2	0,4

Limites de qualité
Références de qualité

0	0	0	9 à 6.5	1100 à 200	0.1	0.1	50			1
										0.5